

RAADSVORSTEL



D13.001559

DATUM 18 april 2013
AGENDAPUNT 8
ONDERWERP Beschikbaar stellen aanvullend krediet werkzaamheden sportcomplex Obdam

INLEIDING U heeft op 10 april 2012 ingestemd met de aanleg van een handbalveld, de renovatie van het bestaande handbalveld en de aanleg van een natuur atletiekbaan in Obdam. Er is hiervoor in totaal een krediet beschikbaar gesteld van € 205.004,-; € 126.754,- voor de aanleg van een nieuw handbalveld en € 78.250,- voor de aanleg van een atletiekbaan en renovatie van het bestaande handbalveld. Bij uitvoering van deze werkzaamheden is gebleken dat het totale krediet met (afgerond) € 26.000 is overschreden. In de najaarsrapportage 2012 hebben wij (een deel van) deze overschrijding al aangekondigd.

VOORSTEL Wij stellen u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 26.000,-. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 1.318,- worden gedekt uit de budgettaire ruimte.

ONDERBOUWING Het krediet is als volgt onderverdeeld en besteed:

<u>Kredietnummer</u>	<u>omschrijving</u>	<u>beschikbaar</u>	<u>werkelijk</u>	<u>overschrijding</u>
154171	aanleg handbalveld	€ 126.754	€ 139.200	€ 12.446
154181	aanleg rondbaan	<u>€ 78.250</u>	<u>€ 91.800</u>	<u>€ 13.550</u>
		<u>€ 205.004</u>	<u>€ 231.000</u>	<u>€ 25.996</u>

Onderstaande aanvullende werkzaamheden hebben geleid tot de overschrijding:

Aanleg afwateringssysteem onder Noorderbrug

Er is door VBK een afwateringssysteem aangelegd op de laagwatersloot ten noorden van de Noorderbrug. Hierdoor wordt het gehele complex (circa 40.000 m²) via een natuurlijk verloop afgewaterd. Voorheen werd het complex afgewaterd via een overstortpomp op een hoogwatersloot. Dit is erg risicovol gebleken daar de afwatering van het gehele complex afhing van het functioneren van de pomp. Niet zelden stagneerde de pomp (verstopping, stroomstoring e.d.) waardoor de sportvelden niet goed konden worden afgewaterd met alle gevolgen van dien. Deze oplossing is ontstaan tijdens de uitvoering van het project. Daar de drainage al voor een groot deel ontgraven was, was dit een uitgelezen mogelijkheid deze actie uit te voeren.

Herprofilering bestaand handbalveld

Bij de aanbesteding is uitgegaan van het overlagen van het bestaande handbalveld. Tijdens de uitvoering is door VBK geconstateerd dat alleen overlagen niet voldoende is. Het profiel van het veld was dermate ongelijk dat profielfrezen en een extra kleeflaag noodzakelijk was. Hierdoor is een optimale afwatering van het veld gegarandeerd.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Aarden stroomkast en verplaatsen lichtmast

Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat een stroomkast niet voldeed aan de gestelde norm ($< 1,5$ ohm). Dit betekende dat er een aarding geslagen moest worden om aan de norm te voldoen. Daarnaast is gebleken dat er een aantal lichtmasten verplaatst moest worden.

Gaashek tussen handbalvelden

In de praktijk blijkt dat er tijdens wedstrijden ballen van het ene veld op het andere veld komen. Deze situatie is erg hinderlijk maar bovenal gevaarlijk. Er is daarom aan beide zijden van de tribune gaashekwerk op heuphoogte geplaatst tussen de velden (deels met hergebruikte materialen).

VERVOLG Het project is inmiddels afgerond en tot volle tevredenheid van de gebruikers.

Datum college: 19 februari 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.